

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO
COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

DETERMINA COMMISSARIALE

N. 22 DEL 24/11/2023

Oggetto: AQP Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche. Appalto integrato per i “Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue civile e industriali ASI Termini Imerese “. R/61-C – CUP: I63C07000020006. Accertamento/approvazione stato contabile spesa alla risoluzione del contratto di appalto e liquidazione / richiesta erogazione delle somme per partite contabili pendenti pari a € 346.436,72 a valere sul finanziamento di cui al D.D.G. DAR n. 1410 in data 28.11.2018 – Integrazione e rettifica della Determina commissariale N. 11 del 13.07.2023

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);
- l'art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l'altro testualmente recita: “*i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione*”;
- il D.A. Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 15/gab/2023 con il quale è stato nominato Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;
- il D.D.S. n. 190 del 05.07.2007 del Direttore del 1° Settore “Regolazione delle Acque” dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque aveva ammesso a finanziamento l'intervento dal titolo “Lavori di

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue civili ed industriali – ASI Termini Imerese”
– R/61-C - CUP: I63C07000020006;

- la Determinazione n. 35 del 31.08.2017 con la quale il Commissario ad acta del Consorzio ASI di Palermo in Liquidazione ha proceduto al trasferimento della gestione dei fondi necessari al completamento dei “Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione nell'agglomerato industriale di termini Imerese e relative condotte fognarie e condotte per il riuso delle acque depurate”, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle partite creditorie pregresse riferite al D.D.S. n. 190 del 05.07.2017 emesso dall'Agenzia regionale dei Rifiuti e le Acque;

- la D.D.G. n. 511 del 22.09.2017 con la quale l'IRSAP ha preso atto della suddetta determinazione n. 35 del 31.08.2017 con la quale il Commissario ad acta del Consorzio ASI di Palermo in Liquidazione, accettandola gestione futura dei fondi assegnati con i D.D.S. ARRA n. 190/2007 e 172/2008 per le attività connesse e consequenziali;

- la nota prot. n. 1798 del 15.01.2019, in prot. n. 767 di pari data, con la quale il Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti ha notificato al Consorzio ASI di Palermo in Liquidazione ed all'IRSAP il D.D.G. n. 1410 del 22.11.2018 con cui si dispone il trasferimento in favore dell'IRSAP del finanziamento residuo di €E 5.609.761,41 (€ 15.597.401,69 - € 9.987.640,28) quali somme differenza tra l'importo impegnato con D.D.S. n. 190 del 05.07.2007 del Direttore 1° Settore “Regolazione delle acque” dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque e del D.D.G. n. 438 del 16.07.2020 e l'importo già erogato a favore del Consorzio ASI di Palermo con precedenti provvedimenti, a copertura totale del finanziamento previsto nell'A.P.Q. rafforzato per la realizzazione dell'intervento dal titolo “Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue civile ed industriali – ASI Termini Imerese” – R/61-C - CUP: I63C07000020006;

- la determinazione del D.G. IRSAP n. 6 del 22.01.2019 con cui si accetta il trasferimento della gestione dei fondi del finanziamento di cui il D.D.G. DAR n. 1410 in data 22.11.2018;

- la determinazione del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Palermo n. 15 del 03.07.2019 con cui è stata dichiarata la risoluzione anticipata del contratto di appalto per colpa e responsabilità dell'Impresa SLED Costruzioni Generali S.P.A. ex art. 119 D.P.R. n. 554/99;

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

- la determina del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Palermo n. 9 del 23.07.2020 con cui è stata attribuita al Geom. Sergio Salonia la funzione di R.U.P;

- La determina del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Palermo n. 11 del 13.07.2023 di accertamento dello stato contabile di spesa alla risoluzione del contratto di appalto e liquidazione / richiesta di erogazione delle partite contabili pendenti all'ente finanziatore per l'importo di € 240.667,65

CONSIDERATO:

- che, nell'ottica della programmazione delle attività necessarie al completamento dell'opera mediante l'adeguamento della progettazione per le opere residue ed il riappalto delle stesse occorre definire lo stato contabile dell'intervento rispetto al finanziamento concesso e attualmente affidato in gestione all'IRSAP sia per il capitolo lavori che per il Capitolo SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE;

- che, a tal fine, il Commissario liquidatore ha emesso la già citata Determinazione n. 11 del 13.07.2023

ACCERTATO:

- che, in base a successivo e aggiornato riscontro contabile delle partite pendenti, la somma di € 240.667,65 già liquidata con la Determina n. 11 del 13.07.2023 non risulta corretta e non consente di soddisfare tutti i crediti maturati e le relative esigenze di pagamento cui l'IRSAP dovrà provvedere essendo a suo carico la gestione della richiesta delle somme all'Ente finanziatore e l'erogazione dei pagamenti nei confronti degli aventi diritto.

Per cui è necessario rettificare e integrare la precedente liquidazione emettendo un nuovo provvedimento in sostituzione della citata determina n. 11/2023.

- che in base alla contabilità e allo stato di consistenza finale l'ammontare della spesa sostenuta per i lavori fino al XII SAL (ultimo emesso) risultava pari a € 7.943.717,55;

- che, nella superiore ottica, per definire i rapporti con l'Impresa a mezzo della liquidazione dell'appalto

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

risolto con la valutazione dei danni subito dalla Stazione Appaltante, il D.L. in data 04/02/2020 con nota prot. 138, trasmessa via pec, ha notificato all'Impresa il verbale di consistenza del 31/01/2020, e successivamente la relazione di accertamento tecnico-funzionale dove, a fronte di un importo dei lavori liquidato e pagato all'impresa pari a € 7.127.308,87 ed un importo dei lavori liquidabili pari a € 5.801.658,37, si perviene ad un importo complessivo da recuperare pari a € 1.325.650,50, comprensivo di detrazioni per vizi nei lavori, detrazioni ex art. 5 dell'atto aggiuntivo al contratto n. 7869 di repertorio e di cui andranno sommati, in sede di liquidazione contabile dell'appalto risolto, le altre partite di danno subite dal Consorzio ASI Palermo In Liquidazione e, più in generale dalla P.A., (adeguamento, progettazione, nuove gare di appalto, ecc.);

- che, in ordine alle somme a disposizione dell'Amministrazione sulla base della relazione del RUP aggiornata al 24 novembre 2023 (Allegato 1) trasmessa con nota n. prot. 800 del 24.11.2023, unitamente alla bozza di determina (allegato 2) risultano partite creditorie:

- ✓ per il personale interno (incentivo ex art. 18 L. 109/94);
- ✓ per i professionisti esterni incaricati delle seguenti prestazioni:
 - supporto esterno al RUP in fase di progettazione;
 - supporto esterno al RUP in fase di esecuzione;
 - supporto esterno al R.U.P in fase di liquidazione dell'appalto risolto
 - Direttori operativi;
 - Ispettori di cantiere.
 - Collaudatore statico

Per l'incentivo al personale è stato compilato il quadro riepilogativo seguente (v. QUADRO I):

I – QUADRO RIEPILOGATIVO INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO

| DESCRIZIONE | Incentivo totale | Incentivo maturato | Incentivo erogato | Incentivo da erogare a conguaglio |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Incentivo R.U.P. | € 61.313,74 | € 54.759,71 | € 47.465,67 | € 7.294,04 |
| Incentivo Direttore dei Lavori | € 99.328,45 | € 63.053,70 | € 60.469,02 | € 2.584,68 |
| Incentivo programmazione | € 24.525,50 | € 24.525,50 | € 23.775,49 | € 750,01 |
| Incentivo altri dipendenti | € 49.050,99 | € 31.137,57 | € 30.703,50 | € 434,07 |
| Incentivo non utilizzato | € 11.036,47 | € 7.006,13 | € 0,00 | € 7.006,13 |

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO
COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

| | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| SOMMANO | € 245.254,95 | € 180.482,61 | € 162.413,69 | € 18.068,93 |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|

Per le competenze ai professionisti risultano, in base ai corrispondenti incarichi e alle prestazioni regolarmente accertate fino al XII SAL le partite pendenti annotate nel quadro riepilogativo seguente - v. QUADRO II (N.B. : a cui andranno aggiunte in fase successiva, dopo la risoluzione contrattuale, le competenze del collaudatore statico) :

II - QUADRO RIEPILOGATIVO PER COMPETENZE PROFESSIONISTI ESTERNI SECONDO CONTRATTI

| DESCRIZIONE | Competenze totali | Competenze maturate | Competenze pagate | Esigenze finanziarie per competenze ad oggi insolte |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Progettazione definitiva | € 765.088,82 | € 765.088,82 | € 765.088,82 | € 0,00 |
| Progettazione esecutiva | € 334.476,60 | € 334.476,60 | € 334.476,60 | € 0,00 |
| Supporto esterno al RUP fase prog. | € 127.732,94 | € 127.732,94 | € 0,00 | € 127.732,94 |
| Supporto esterno al RUP fase esec. | € 75.109,55 | € 47.602,89 | € 34.658,60 | € 12.944,29 |
| Ispettore di Cantiere | € 108.780,20 | € 70.490,62 | € 76.818,41 | € 4.240,48 (*) |
| Direttore Operativo e CSE | € 107.229,53 | € 68.013,61 | € 64.596,41 | € 3.417,20 |
| TOTALE | € 1.518.417,64 | € 1.413.405,48 | € 1.275.638,84 | € 144.094,43 |
| (*) Si tratta della Fattura n. 01/2015 relativa alle competenze per l'XI SAL, ma deve tenersi conto che si tratta di sovra-fatturazione in quanto l'importo finora pagato (€ 76.818,41) è maggiore rispetto a quello maturato (€ 70.490,62) di € 6.327,79 per cui, pur emettendo nota di credito rimane ancora un maggior importo pagato di € 6.327,79 - 4.280,48 = € 2.087,31 da recuperare su prossima fatturazione | | | | |

Per gli stessi professionisti risultano ulteriori partite pendenti per maggiori prestazioni e competenze dovute al ritardo dell'Impresa nell'eseguire i lavori e il cui onere è stato accettato dall'Impresa in seno agli atti aggiuntivi sottoscritti prima della risoluzione del contratto e precisamente all'art. 5 dell'atto n. rep. 6654 in data 18/12/2014 e all'art. 5 dell'atto n. rep. 7869 in data 15/06/2017, accettando che le relative somme fossero trattenute dalla Stazione Appaltante all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento successivi.

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO
COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

Tali somme esposte nel quadro riepilogativo seguente (v. QUADRO III) sono state già riconosciute e liquidate dal Consorzio ASI Pa in Liquidazione – Gestione separata IRSAP con le determinazioni n. 6 in data 23.12.2014 e n. 7/PA in data 25.03.2015 emesse dal Direttore Responsabile

III - QUADRO RIEPILOGATIVO PER COMPETENZE A CARICO DELL'IMPRESA PROFESSIONISTI ESTERNI TRATTENUTE ALL'IMPRESA (Rif. Det. n. 6 in data 23.12.2014 N. 7/PA in data 25.03.2015) E ALTRE PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO RESE E DOCUMENTATE

| DESCRIZIONE | Competenze totali | Competenze maturate | Competenze pagate | Esigenze finanziarie per competenze da pagare |
|---|------------------------|---------------------|--------------------|---|
| Supporto esterno al RUP in fase di esecuzione | € 45.081,88 | € 45.081,88 | € 0,00 | € 45.081,88 |
| Supporto esterno al R.U.P. per verifiche perizie di perfezionamento progettuale | € 34.607,67 | € 34.607,67 | € 0,00 | € 34.607,67 |
| Supporto esterno al R.U.P. per liquidazione appalto risolto | € 50.752,00 | € 50.752,00 | € 0,00 | € 50.752,00 |
| Ispettore di Cantiere | € 22.838,48 | € 22.838,48 | € 12.846,00 (**) | € 9.992,48 |
| Direttore di Cantiere e CSE | € 23.429,83 | € 23.429,83 | € 0,00 | € 23.429,83 |
| TOTALE | € 91.350,19 (*) | € 91.350,19 | € 12.846,00 | € 78.504,19 € 163.863,86 |
| (*) Di tale importo il Consorzio ASI ha trattenuto all'Impresa, con Det. n. 6 in data 23.12.2014 del Dirigente Responsabile (relativa alla liquidazione e pagamento del 12° SAL) la somma di € 65.688,76 (ogni onere incluso) quale anticipo per le maggior attività maturate (**). Si tratta della fattura n. 18/2014 pagata in base alla Determ. N. 106/PA in data 17.12.2014 | | | | |

Di tali somme il Consorzio ha già trattenuto le somme di € 65.688,76 sul capitolo LAVORI detraendone l'importo dello Stato di Avanzamento n. pagato all'Impresa e la relativa, che non è stata corrisposta ai professionisti, è stata riassorbita e risulta tutt'ora disponibile nell'ambito del finanziamento.

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO

COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

Conseguentemente le esigenze di accreditamento per la chiusura delle partite pendenti come sopra esposte risulta dal quadro riepilogativo seguente (v. QUADRO IV)

IV - QUADRO RIEPILOGATIVO ESIGENZE FINANZIARIE (DI ACCREDITAMENTO)

CORRENTI

| DESCRIZIONE | Competenze totali | Competenze maturate | Competenze a carico impresa ed extra contratto | Competenze pagate | Competenze ad oggi insolte |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
| Progettazione definitiva | € 765.088,82 | € 765.088,82 | - | € 765.088,82 | € 0,00 |
| Progettazione esecutiva | € 334.476,60 | € 334.476,60 | - | € 334.476,60 | € 0,00 |
| Supporto esterno al RUP fase prog. | € 127.732,94 | € 127.732,94 | - | € 0,00 | € 127.732,94 |
| Supporto esterno al RUP fase esec. | € 75.109,55 | € 47.602,89 | € 45.081,88 | € 34.658,60 | € 58.026,17 |
| Supporto esterno al R.U.P. per verifiche perizie di perfezionamento progettuale | € 34.607,67 | € 34.607,67 | € 34.607,67 | € 0,00 | € 34.607,67 |
| Supporto esterno al R.U.P. per liquidazione appalto risolto | € 50.752,00 | € 50.752,00 | € 50.752,00 | € 0,00 | € 50.752,00 |
| Ispettore di Cantiere | € 108.780,20 | € 70.490,62 | € 22.838,48 | € 95.305,03 | - € 1.975,93 |
| Direttore Op. di Cantiere e CSE | € 107.229,53 | € 68.013,61 | € 23.429,83 | € 64.596,41 | € 26.847,03 |
| Collaudatore statico | € 20.406,50 | € 20.406,50 | | € 0,00 | € 20.406,50 |
| TOTALE | € 1.518.417,64 € 1.603.597,31 | € 1.413.405,48 € 1.498.585,15 | € 91.350,19 € 176.529,86 | € 1.294.125,46 | € 210.630,21 € 295.809,88 |

- che il quadro finale della spesa alla data di risoluzione del Contratto risulta, in base alla ricognizione precedentemente esposta, il seguente (v. QUADRO V):

V - QUADRO SINTETICO DELLO STATO DI SPESA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

| | | |
|---------------|--|--|
| TOTALE | € 240.667,65 € 346.436,72 | |
|---------------|--|--|

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

RITENUTO:

- che, per dare esito alla ricognizione delle partite contabili relative all'intervento occorre approvare il quadro economico della spesa sostenuta;
- che, conseguentemente, si debba procedere alla liquidazione e al pagamento delle partite pendenti nei confronti dei professionisti incaricati per le varie prestazioni connesse alla progettazione e all'esecuzione delle opere fino allo stato di avanzamento raggiunto all'atto della risoluzione del contratto di appalto;
- che in definitiva occorre dotare l'IRSAP incaricato della gestione dei fondi di un atto idoneo a richiedere al DAR l'accreditamento delle somme necessarie alla chiusura delle partite creditorie pendenti;
- che il Commissario ha competenza sulle precedenti Incombenze

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO ACCERTATO E RITENUTO:

D E T E R M I N A

- 1) Approvare il quadro delle competenze per incentivi al personale interno e per le prestazioni dei professionisti esterni come dal quadro seguente:
- 2) Liquidare le suddette competenze fatti salvi gli atti di transazione da stipularsi con i Professionisti esterni per le prestazioni poste a carico dell'Impresa che non sono state trattenute dagli Stati di Avanzamento dell'Impresa;
- 3) Approvare il quadro consuntivo delle spese sostenute per l'intervento fino alla risoluzione del contratto di appalto a valere sul quadro economico del finanziamento concesso con D.D.G. n. 1410 in data 22.11.2018, pari a € 5.609.761,41;
- 4) Disporre che il R.U.P., tramite il REO (cui è in testa), chieda all'IRSAP la trasmissione della presente determinazione commissariale all'ente finanziatore, altresì tramite inserimento nel sistema Caronte, e la richiesta allo stesso ente dell'accreditamento di € **346.436,72** a valere sul D.D.G. – DRAR n. 1410 in data 22.11.2018 per le somme ancora da pagare ai soggetti creditori come sopra individuati in base alle obbligazioni vincolanti assunte;

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

**AVV. MICHELE CIMINO
COMMISSARIO LIQUIDATORE**

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

- 5) Impegnarsi, tramite il REO, ad aggiornare i dati sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e relativi giustificativi rispetto alle superiori liquidazioni ed ai pagamenti che seguiranno all'accreditamento richiesto;
- 6) di trasmettere la presente al servizio vigilanza del Dipartimento Regionale Attività Produttive e all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni per il seguito di competenza, nonché di pubblicare la presente nell'apposita area "Amministrazione Trasparente" della pagina dedicata al Consorzio ASI di Palermo in liquidazione sul sito web <https://www.asidiscilia.it>.

Il Commissario Liquidatore

Avv. Michele Cimino